



## WODOCIĄGI KATOWICKIE SPÓŁKA AKCYJNA

<https://www.wodociagi.katowice.pl/o-nas-wodociagi-katowice/aktualnosci/Prace-postepuja/idn:423>

# Prace postępują

# Prace postępują

2015-07-17

### **Nieprzerwanie trwają roboty budowlane realizowane w ramach umów podpisanych z wyłonionymi Wykonawcami.**

Dobiegają końca prace budowlane prowadzone na terenie os. Morawa w Katowicach. W ramach zrealizowanych prac zbudowane zostały wszystkie zaplanowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej oraz prawie w całości zmodernizowana została tamtejsza sieć wodociągowa. Obecnie prowadzone są prace mające na celu przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. Zakończenie robót planowane jest do połowy sierpnia br.

Również ku końcowi zmierzają prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w ul. Wodospady. Wykonawca zakończył podstawowe prace budowlane. Obecnie prowadzone są badania jakości wody oraz ostatnie docelowe przełączenia.

Na pozostałych ulicach stan zaawansowania prac przedstawia się następująco:

- w ul. Wozaków zmodernizowano 70% sieci wodociągowej oraz 50% sieci kanalizacji sanitarnej;
- w ul. Tomasza zarówno sieć kanalizacyjna jak i wodociągowa została zmodernizowana na poziomie 35%;
- w ul. Filarowej zmodernizowano 25% sieci kanalizacji sanitarnej, natomiast pozostało do zmodernizowania ok. 80 m sieci wodociągowej;
- w ul. Pokładowej i Dzierżonia zmodernizowano 30% sieci wodociągowej. W ramach modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej pozostało do wykonania ok. 800 m.

Trwające roboty budowlane potrważą do wczesnej jesieni.